

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00170200882051	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica Del Bachillerato General Josefa Ortiz De Domínguez	FORTA-2017-04	Puebla	Cautlancingo	San Juan Cautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE00170200882118	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Laurel Entre Calle Roble Y Calle Pino.	FORTA-2017-06	Puebla	Cautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE00170200882181	Adoquinamiento De La Calle Oriente Entre Calle Cuauhtémoc Y Av. Revolución	FORTA-17-08	Puebla	Cautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	582	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada Financieramente al 100% / Fisica: obra terminada fisicamente al 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.