

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 8

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170300935402	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 151212	151212 FISM-17-01	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE17170300935406	Adoquinamiento De La Calle Berlin Entre Calle Munich Y Calle Hamburgo - 151219	151219 FISM-17-02	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE17170401012861	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Diego Los Sauces - 323463	323463 FISM-17-08	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE17170401012862	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Diego Los Sauces - 323634	323634 FISM-17-06	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE17170401012863	Rehabilitación Del Colector Del Drenaje Sanitario En La Colonia La Joya Primera Etapa - 323752	323752 FISM-17-04	Puebla	Cuatlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE17170401012864	Rehabilitación Del Colector Del Drenaje Sanitario En La Junta Auxiliar De La Trinidad Chautenco - 323925	323925 FISM-17-03	Puebla	Cuatlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE17170401012866	Ampliación De La Red Eléctrica En Cinco Calles De La Junta Auxiliar De La Trinidad Sanctorum - 210387	210387 FISM-17-07	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUE17170401015353	Ampliación De La Red Eléctrica En Siete Calles De La Junta Auxiliar De San Lorenzo Almecatla - 323329	323329 FISM-17-05	Puebla	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	100.00	\$0	Otros	55,416	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PAGADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100%
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100%
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100%
Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	100.00	\$0	Metros lineales	465	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.