

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 16

Información General del Proyecto														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
PUE17170401046380	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución Entre Calle Guerrero Y Calle Calvario.	FORTA-17-15	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089
PUE17170401046449	Adoquinamiento De La Calle Azcatepetzi Entre Av. Josefa Ortiz De Dominguez Y Misma Calle.	FORTA-17-18	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907
PUE17170401046820	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica Del Caic Alberto De La Fuente	FORTA-17-19	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$809,339	\$809,339	\$809,339
PUE17170401046841	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica Del Caic De San Lorenzo	FORTA-17-20	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$821,967	\$821,967	\$821,967
PUE17170401046858	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Cuautlancingo Entre Calle Francisco Villa Y Fraccionamiento Ventana Del Alce	FORTA-17-21	Puebla	Cuautlancingo	Barrio de Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777
PUE17170401046879	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Primaria Fuerte De Guadalupe	FORTA-17-22	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630
PUE17170401046902	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico De La Calle Hidalgo Entre Calle Moctezuma Y Calle Manantiales	FORTA-17-23	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 16

Información General del Proyecto														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
PUE17170401046380	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución Entre Calle Guerrero Y Calle Calvario.	FORTA-17-15	Puebla	Cuatlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089
PUE17170401046925	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Av. México-Puebla Entre Calle Insurgentes Y Calle Xalatlá, Primera Etapa	FORTA-17-24	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668
PUE17170401046935	Adoquinamiento De La Calle Ejido Y Calle Tanques Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Avenida Puebla	FORTA-17-25	Puebla	Cuatlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247
PUE17170401046951	Reconstrucción Con Adoquin De La Calle Torres Bodet Entre Calle Uranga Y Calle San Joaquin	FORTA-17-26	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528
PUE17170401046970	Semaforización De Diversos Cruceos En El Municipio De Cuatlaningo	FORTA-17-27	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918
PUE17170401046988	Adquisición De Dos Patrullas Tipo Sedan Con Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	FORTA-17-28	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$649,905	\$649,905	\$649,905
PUE17170401047012	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Entre Manzanares Y Calle Francisco I. Madero	FORTA-17-29	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$944,634	\$944,634	\$944,634
PUE17170401047037	Adquisición De Tres Patrullas Tipo Pick Up Doble Cabina Con Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	FORTA-17-30	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948
PUE17170401047051	Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Victoria Sur Entre Calle Victoria Y Calle Benito Juárez	FORTA-17-31	Puebla	Cuatlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$907,425	\$907,425	\$907,425
PUE17170401047065	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chichimeca Poniente Entre Calle Tamuin Y Maya Norte, Col. Bello Horizonte	FORTA-17-32	Puebla	Cuatlaningo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597

Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,521,668	\$4,560,229	\$4,560,229	\$4,560,229	43.34	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	43.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 43.34% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 43% / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 43%, LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO FUE EL 25/12/17, POR LO QUE SE REALIZO UN CONVENIO PARA AMPLIAR EL PLAZO DE REALIZACION Y TERMINO DE LA OBRA. AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	100.00	\$0	Piezas	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	100.00	\$0	Vehiculos	55,456	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ADQUISICION TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REALIZO ESTA ADQUISICION DE PATRULLAS SATISFACTORIAMENTE FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% ATENDIENDO LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	100.00	\$0	Vehiculos	55,456	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ADQUISICION TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REALIZO ESTA ADQUISICION DE PATRULLAS SATISFACTORIAMENTE FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% ATENDIENDO LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: AL NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA, DICHA OBRA ESTA PRIORIZADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.