

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipios	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensura	Programa Puntos Correlativos	Programa Puntos Correlativos - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros								Observaciones	
														Ciclo Mensura	Programa	Modalidad	Rehabilitación (Millonada)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado		Abril
PRO16040801743	Construcción del Asentamiento con Contorno Ambiental en la Calle México Sur entre Calle Foca y Auto Plaza Wu-Pa.	833-2014-014	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	1,924,978	1,924,978	1,924,978	1,924,978	1,924,978	1,924,978	100.00	00	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040801514	Construcción del Asentamiento de la Calle Ocho y Foca, Tercer Etapa de la Col. Ocasimul	833-2014-015	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	583,052	583,052	583,052	583,052	583,052	583,052	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040801423	Construcción del Asentamiento de la Calle Ocho y Foca, Tercer Etapa de la Col. Ocasimul	833-2014-016	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	336,360	336,360	336,360	336,360	336,360	336,360	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040801751	Construcción del Asentamiento de la Calle Ocho y Foca, Tercer Etapa de la Col. Ocasimul	833-2014-017	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	372,042	372,042	372,042	372,042	372,042	372,042	100.00	00	Metros Cuadrados	499	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040801808	Construcción del Asentamiento de la Calle Ocho y Foca, Tercer Etapa de la Col. Ocasimul	833-2014-018	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	1,504,780	1,504,780	1,504,780	1,504,780	1,504,780	1,504,780	100.00	00	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802289	Rehabilitación del Camino Real a Benidicial Aguirre, del Municipio de Cuauhtlaningo, Sta. Inés	833-2014-020	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	2,059,784	2,059,784	2,059,784	2,059,784	2,059,784	2,059,784	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802197	Construcción de Unidad Habitacional en Jardín de Niños Pedro María Anaya	833-2014-022	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	2,059,784	2,059,784	2,059,784	2,059,784	2,059,784	2,059,784	100.00	00	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802203	Construcción de Unidad Habitacional en la Esplanada del Jardín de Niños Juan Bautista Pastorelli	833-2014-023	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	603,444	603,444	603,444	603,444	603,444	603,444	100.00	00	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802205	Rehabilitación de la Calle San José entre Av. México y Calle San Mateo	833-2014-024	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	2,794,876	2,794,876	2,794,876	2,794,876	2,794,876	2,794,876	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802274	Construcción del Asentamiento en la Calle Agustín y San Mateo	833-2014-025	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	1,172,477	1,172,477	1,172,477	1,172,477	1,172,477	1,172,477	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802285	Construcción del Asentamiento de la Calle Bolívar entre Calle Tlaxcala y Calle San Mateo	833-2014-026	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	1,485,321	1,485,321	1,485,321	1,485,321	1,485,321	1,485,321	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802288	Construcción del Asentamiento de la Calle San Agustín entre Calle Tlaxcala y Calle San Mateo	833-2014-027	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	1,076,315	1,076,315	1,076,315	1,076,315	1,076,315	1,076,315	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802212	Asentamiento de la Pradera Alameda entre México y Calle San Mateo	833-2014-029	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	509,784	509,784	509,784	509,784	509,784	509,784	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802219	Construcción del Asentamiento de la Calle Agustín y San Mateo	833-2014-029	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	605,477	605,477	605,477	605,477	605,477	605,477	100.00	00	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802237	Asentamiento de la Calle Bolívar entre México y Av. México - Puebla	833-2014-030	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	1,148,253	1,148,253	1,148,253	1,148,253	1,148,253	1,148,253	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802478	Construcción del Asentamiento de la Calle Bolívar entre México y Av. México - Puebla	833-2014-031	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	1,799,968	1,799,968	1,799,968	1,799,968	1,799,968	1,799,968	100.00	00	Metros Cuadrados	488	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%
PRO16040802484	Asfaltado de Terreno Para la Construcción del Parque de la Localidad de San Lorenzo Alameda	833-2014-032	Puebla	Cuauhtlaningo Sanctorum	Urbano	Apoyaciones Federales	1005	FORPMEN		2014	8,945,458	8,945,458	8,945,458	8,945,458	8,945,458	8,945,458	100.00	00	Metros Cuadrados	13,217	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100%